

**AVENANT N° 2**

**MARCHE DE MAÎTRE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA  
DECHETERIE DE KOUROU**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES**

1, rue Raymond CRESSON  
Quartier Cabalou - BP 437  
97310 - KOUROU

@ : [accueil@ccds-guyane.fr](mailto:accueil@ccds-guyane.fr)

Téléphone : 0594 22 00 17

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**Mandataire :**

**S.A.S. ARTELIA VILLE & TRANSPORT  
DIRECTION OUEST  
8, AVENUE DES THEBAUDIÈRES – CS 20232  
44 815 SAINT-HERBLAIN CEDEX**

**Co-traitant :**

**SARL KASO – Atelier architecture  
52, AVENUE PAUL DU PLAIX – Z.I.  
56 000 VANNES**

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

**Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la déchèterie de Kourou**

■ **Date de la notification du marché public : 20 novembre 2015**

■ **Durée d'exécution initiale du marché public ou de l'accord-cadre : 25 mois**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

▪ **Montant HT : 68 850,00 €**

▪ **Montant TTC : 68 850,00 €**

■ **Nouvelle Durée d'exécution du marché public (Avenant n° 1) :**

**Jusqu'à la durée de parfait achèvement des marchés de travaux**

## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'offre validée en 2015 était établie sur une durée d'exécution de 25 mois dont 6 mois de suivi de chantier tenant compte des visites et réunions de chantier hebdomadaires comptées à quatre (4) par mois soit 24 réunions/visites.

Au regard des délais initiaux prévus dans le cadre du marché de mission de maîtrise d'œuvre et des retards enregistrés par la cession du foncier et l'attribution du marché de travaux, ce dernier a fait l'objet d'une prolongation de durée jusqu'à la durée de parfait achèvement conformément à la délibération n°04/BR-2019-CCDS du 18 juillet 2019.

Concernant la phase travaux, le chantier s'est déroulé finalement sur 9 mois pour un délai supplémentaire de 93 jours, sans décompte des intempéries. Le suivi des travaux (DET) s'en est trouvé allongé. Cet allongement s'explique par les intempéries du mois de décembre 2020 qui ont impacté fortement le chantier et contraint l'entreprise à attendre plusieurs mois avant d'obtenir des résultats géotechniques concluants nécessaires à la mise en œuvre de l'enrobé sur l'ensemble du site.

Dès lors, des réunions de chantier supplémentaires ont été réalisées, ainsi que des visites inopinées (6 réunions de chantier, 5 visites inopinées) afin de suivre l'avancement du chantier et les différents essais réalisés. Enfin, le report de la mise en œuvre des autres lots, a également conduit à des suivis supplémentaires non mutualisés. En conséquence, cet allongement de chantier engendre une plus-value de 6 000€ HT, correspondant à 7 jours supplémentaires de suivi de chantier.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON  OUI

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 6 000,00 €
- Montant TTC : 6 000,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 8,71%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant HT : 74 850,00 €
- Montant TTC : 74 850,00 €

## E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur.

### Pour l'Etat et ses établissements :

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)